

**Отчет
о ходе реализации муниципальной программы**

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»

Ответственный исполнитель Администрация Староминского
сельского поселения

Отчетный период За 3 квартал 2022 года

Непосредственный
исполнитель Ведущий специалист отдела
строительства, благоустройства и
коммунального хозяйства
администрации Староминского
сельского поселения Староминского
района В.Г. Быстров

Дата составления отчета 17 октября 2022 года

Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы
9 месяцев 2022 года

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»

(наименование муниципальной программы)

тыс. рублей

Номер мероприятия (1)	Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью на отчетную дату)				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде				Фактически достигнутый результат реализации мероприятия (2)
		всего	в том числе			всего	в том числе			всего	в том числе			
			местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет		местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет		местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	17
	Всего по муниципальной программе	40 285,2	40 285,2	-	-	40 285,2	40 285,2	-	-	26 184,6	26 184,6	-	-	
1	Отдельные мероприятия муниципальной программы « Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»													
1.1	Основное мероприятие № 1	38 488,04	38 488,04	-	-	38 488,04	38 488,04	-	-	24 387,4	24 387,4	-	-	

	Повышение транспортно - эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов транспортной инфраструктуры													
1.1.1	Мероприятие № 1.1 Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз	38 488,04	38 488,04	-	-	38 488,04	38 488,04	-	-	24 387,4	24 387,4	-	-	Зимнее содержание на сумму 5 170 тыс. руб., ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на сумму 1 297,4 тыс. руб., тех. обслуживание светофоров на сумму 521 тыс. руб., оплата электроэнергии, потребляемой

														Щорса-В.Петренко на сумму 279,4 тыс. Руб., ремонт светофорных объектов на сумму 24,4 тыс. Руб., ремонт путепровода на сумму 9,8 тыс. Руб., приобретение краски (эмаль) на сумму 29,6 тыс. Руб., поставка и замена трансформатора 160 кВт на сумму 302,8 тыс. Руб., грейдование дорог на сумму 1981,3 тыс. Руб.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2	Основное мероприятие № 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения	1 797,2	1 797,2	-	-	1 797,2	1 797,2	-	-	1 797,2	1 797,2	-	-	
1.2.1	Мероприятие №2.1 Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения	1 797,2	1 797,2	-	-	1 797,2	1 797,2	-	-	1 797,2	1 797,2			Приобретение дорожных знаков на сумму 62,4 тыс. Рублей, обустройство светофорным объектом перекрестка на ул. Щорса и ул. Петренко на сумму 1537,3 тыс. Рублей, приобретение независимого предупредительного устройства на

																	солнечно й станции 79,7 тыс. рублей
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель:
 Ведущий специалист отдела строительства,
 благоустройства и коммунального хозяйства

В.Г. Быстров

Дата предоставления отчета

«17» октября 2022 г.

**Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы**

За 9 месяцев 2022 года

(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

«Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»

(наименование программы)

Номер показателя (1)	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Причины недостижения целевых показателей (2)
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения на территории Староминского сельского поселения»				
1.1	Целевой показатель: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий	Показатель за 2019 год, ед. 16	-10%	-100% (0 ДТП)	
1.2	Целевой показатель: Протяженность отремонтированных тротуарных дорожек	км	1,0	0	Достижение планируется по итогам реализации муниципальной программы
1.3	Целевой показатель: Протяженность грейдерированных дорог	км	124	124	
1.4	Целевой показатель: Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Показатель за 2019 год, чел. 2	- 50%	-100% (0 чел.)	
1.5	Целевой показатель: Протяженность отремонтированных участков	км	0,1928	-	Достижение планируется по итогам реализации

	дорог с асфальтобетонным покрытием				муниципальной программы
1.6	Целевой показатель: Протяженность отремонтированных участков дорог с гравийным покрытием	км	-	2,95	
1.8	Целевой показатель: Количество установленных светофорных объектов	шт	1	1	
1.9	Целевой показатель: Количество потребленной электроэнергии в год	тыс. кВт/ч	512,6	583,97	
1.11	Целевой показатель: Общая площадь отремонтированной части пешеходных тротуаров:	м ²	1426	-	Достижение планируется по итогам реализации муниципальной программы
1.12	Целевой показатель: Приобретение знаков:	шт	16	16	

Исполнитель:

Ведущий специалист отдела строительства,
благоустройства и коммунального хозяйства

В.Г. Быстров

Дата предоставления отчета

«17» октября 2022 г.