

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Координатор программы	Отдел строительства, благоустройства и коммунального хозяйства
Отчетный период	девять месяцев 2023 года
Непосредственный исполнитель	В.Г. Быстров
Дата составления отчета	«13» октября 2023 год

Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы
9 месяцев 2023 год

(отчетный период)

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

(наименование программы)

тыс. рублей

Номер мероприятия (1)	Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год				Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью на отчетную дату)				Освоено (израсходовано) в отчетном периоде				Фактически достигнутый результат реализации мероприятия (2)
		всего	в том числе			всего	в том числе			всего	в том числе			
			местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет		местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет		местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по муниципальной программе	2 693,89	2 693,89	-	-	2 693,89	2 693,89	-	-	1011,2	1011,2	-	-	-
1.	Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»													
1.1	Основное мероприятие № 1 Благоустройство общественной территории	2 678,19	2 678,19	-	-	2 678,19	2 678,19	-	-	995,5	995,5	-	-	-
1.1.2	Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	2 678,19	2 678,19	-	-	2 678,19	2 678,19	-	-	995,5	995,5	-	-	Ремонт остановки автобусной ст. Староминская (выезд в сторону Ленинградской от ЖД-2) - 443,24 тыс. Руб., Ремонт остановки автобусной ст. Староминская (по ул. В.Петренко, на пересечении с ул. Большевикской) - 402,22 тыс. Руб., подготовка проектно-сметной документации «благоустройство сквера «Школьный» - 150,0 тыс. руб.

1.3	Основное мероприятие №3 Информационное сопровождение «Формирование современной городской среды»	15,7	15,7	-	-	15,7	15,7	-	-	15,7	15,7	-	-	-
1.3.1	Мероприятие № 3.1 Реализация мероприятий муниципальной программы	15,7	15,7	-	-	15,7	15,7	-	-	15,7	15,7	-	-	Регистрационный взнос за участие в Международном фестивале "Дни архитектуры и открытом смотре-конкурсе архитектурных произведений 201-2023 годов" - - 2 тыс. Руб., изготовление информационных плакатов - 13,7 тыс. Руб.

Координатор муниципальной программы
Начальник отдела строительства, благоустройства
и коммунального хозяйства

В.Г. Быстров

«13» октября 2023 год

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы
3 квартал 2023 год

(отчетный период)

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

(наименование программы)

Номер показателя (1)	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Причины недостижения целевых показателей (2)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»					
1.1	Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	-	
1.2	Разработка дизайн-проектов благоустройство общественных территорий	единиц	-	-	
1.8	Целевой показатель: Количество приобретённых информационных баннеров	единиц	2	2	
1.9	Целевой показатель: Разработка проектной документации	единиц	1	1	

Координатор муниципальной программы
Начальник отдела строительства, благоустройства и коммунального хозяйства

В. Г. Быстров

«13» октября 2023 год